

計画工程表

令和 6 年度 公共 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)(重点)水処理施設(23~25池)耐震対策工事 工事計画工程表

令和 6 年 10 月 4 日 山本建設株式会社
 令和 7 年 3 月 25 日 現場代理人 片岡 大明

工種	種別	数量	構成比率	月																															摘要																										
				令和6年10月							令和6年11月							令和6年12月																																											
				日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
あと施工せん断補強工				せん断補強筋	738.0本	18.7																																64.3 (0.6)	凡例																						
				せん断補強筋	60.0本	2.3																																																							
				せん断補強筋	70.0本	5.1																																																							
				Co殻処分	1.0m3	0.0																																51.3 (0.0)																							
				鉄筋探査工	1.0式	4.1																																100.0 (4.1)																							
足場工				足場工	50.0掛m2	0.5																																67.1 (0.3)																							
撤去工				構造物とりこわし工 [標準]	0.2m3	0.0																																																							
				Co殻処分	0.2m3	0.0																																																							
				構造物とりこわし工 [標準]	0.2m3	0.0																																																							
				Co殻処分	0.2m3	0.0																																																							
				コンクリート切断	7.0m	0.0																																																							
				アルミ手摺撤去再設置工	1.0式	0.0																																																							
				蓋版(鋼製) [標準]	2.0枚	0.0																																																							
				ポリエチレン管撤去工	3.0m	0.0																																																							
復旧工				コンクリート(施工パッケージ)	0.2m3	0.0																																																							
				型枠(施工パッケージ)	1.0m2	0.0																																																							
				鉄筋工(材料費)	1.0式	0.0																																																							
				鉄筋工(市場単価)	0.0t	0.0																																																							
				あと施工アンカー	28.0本	0.1																																																							
				コンクリート(施工パッケージ)	0.2m3	0.0																																																							
				型枠(施工パッケージ)	0.4m2	0.0																																																							
				蓋版(鋼製) [標準]	2.0枚	0.0																																																							
				ポリエチレン管据付工	3.0m	0.0																																																							
土工				掘削(施工パッケージ)	1,100.0m3	0.9																																																							
				盛土工	370.0m3	2.8																																																							
				盛土工	10,900.0m3	17.0																																																							
				盛土工	1,100.0m3	0.6																																																							
				砕石敷均し	1,600.0m3	9.9																																																							
植栽撤去工				立木伐採	36.0本	0.4																																33.3 (0.1)																							
				立木伐採	37.0本	0.6																																33.3 (0.2)																							
				立木伐採	17.0本	0.3																																33.3 (0.1)																							
				立木伐採	11.0本	0.4																																33.3 (0.1)																							
				立木伐採	25.0本	0.7																																33.3 (0.2)																							
				立木処分	1.0式	1.0																																33.3 (0.3)																							
撤去工				コンクリート切断	6.0m	0.0																																																							
				構造物とりこわし工 [標準]	3.0m3	0.1																																																							
				Co殻処分	3.0m3	0.0																																																							
断面修復工				モルタル上塗り工	3.0m2	0.0																																																							
開口閉塞工				チップング	1.0m2	0.0																																																							
				鉄筋探査工	1.0式	0.0																																																							
				コンクリート(施工パッケージ)	0.2m3	0.0																																																							
				型枠(施工パッケージ)	2.0m2	0.0																																																							
				鉄筋工(材料費)	1.0式	0.0																																																							
				鉄筋工(市場単価)	0.0t	0.0																																																							
				あと施工アンカー	22.0本	0.1																																																							
覆蓋設置工				コンクリート蓋設置工	5.0枚	0.0																																																							
止水壁設置工				チップング	0.6m2	0.0																																																							
				チップング	1.2m2	0.0																																																							
				チップング	0.5m2	0.0																																																							
				鉄筋探査工	1.0式	0.1																																																							
				コンクリート(施工パッケージ)	1.0m3	0.1																																																							
				型枠(施工パッケージ)	7.0m2	0.2																																																							
				鉄筋工(材料費)	1.0式	0.0																																																							
				鉄筋工(市場単価)	0.1t	0.0																																																							
				無収縮モルタル注入工	0.1m3	0.1																																																							
				無収縮モルタル型枠工	0.4m2	0.0																																																							
				あと施工アンカー	72.0本	0.3																																																							
				あと施工アンカー	4.0本	0.0																																																							
既設仮壁貫通工				鉄筋探査工	1.0式	0.1																																																							
				コンクリート削孔(電動式コアローリングマシン) [施工パッケージ]	3.0孔	0.1																																																							
				Co殻処分	0.0m3	0.0																																																							
準備工				準備工(共通・一般管理費当り)	1.0式	33.0																																17.0 (5.6)																							
全体(金額)工程																																			5.6	12.6																									

☀ 真夏日

施工進度管理

■ 予定
■ 実施

全体工程管理

----- 予定
----- 実施

記事
(指示・検討・是正事項)

計画工程表

令和 6 年度 公共 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)(重点)水処理施設(23~25池)耐震対策工事 工事計画工程表
 令和 6 年 10 月 4 日 山本建設株式会社
 令和 7 年 3 月 25 日 現場代理人 片岡 大明

工種	種別	数量	構成比率	令和7年1月																															令和7年2月																															令和7年3月																															摘要																															
				日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																											
あと施工せん断補強工	せん断補強筋	738.0本	18.7	冬季期間 休業																															100.0 (18.7)																																																														凡例																															
	せん断補強筋	60.0本	2.3																																																																																																																													
	せん断補強筋	70.0本	5.1																																																																																														真夏日																															
	Co殻処分	1.0m3	0.0																																																																																																																													
足場工	鉄筋探査工	1.0式	4.1																																																																																														施工進度管理																															
	足場工	50.0掛m2	0.5																																																																																																																													
撤去工	構造物とりにわし工 [標準]	0.2m3	0.0																																																																																														● 真夏日																															
	Co殻処分	0.2m3	0.0																																																																																																																													
	構造物とりにわし工 [標準]	0.2m3	0.0																																																																																														施工進度管理																															
	Co殻処分	0.2m3	0.0																																																																																																																													
	コンクリート切断	7.0m	0.0																																																																																														全体工程管理																															
	アルミ手摺撤去再設置工	1.0式	0.0																																																																																																																													
	蓋版(鋼製) [標準]	2.0枚	0.0																																																																																														— 予定																															
	ポリエチレン管撤去工	3.0m	0.0																																																																																																																													
復旧工	コンクリート(施工パッケージ)	0.2m3	0.0																																																																																														— 実施																															
	型枠(施工パッケージ)	1.0m2	0.0																																																																																																																													
	鉄筋工(材料費)	1.0式	0.0																																																																																														— 予定																															
	鉄筋工(市場単価)	0.0t	0.0																																																																																																																													
	あと施工アンカー	28.0本	0.1																																																																																														— 実施																															
	コンクリート(施工パッケージ)	0.2m3	0.0																																																																																																																													
	型枠(施工パッケージ)	0.4m2	0.0																																																																																														— 予定																															
	蓋版(鋼製) [標準]	2.0枚	0.0																																																																																																																													
	ポリエチレン管据付工	3.0m	0.0																																																																																														— 実施																															
	掘削(施工パッケージ)	1,100.0m3	0.9																																																																																																																													
土工	盛土工	370.0m3	2.8																																																																																														— 予定																															
	盛土工	10,900.0m3	17.0																																																																																																																													
	盛土工	1,100.0m3	0.6																																																																																														— 実施																															
	砕石敷均し	1,600.0m3	9.9																																																																																																																													
植栽撤去工	立木伐採	36.0本	0.4																																																																																														— 予定																															
	立木伐採	37.0本	0.6																																																																																																																													
	立木伐採	17.0本	0.3																																																																																														— 実施																															
	立木伐採	11.0本	0.4																																																																																																																													
	立木伐採	25.0本	0.7																																																																																														— 予定																															
	立木処分	1.0式	1.0																																																																																																																													
撤去工	コンクリート切断	6.0m	0.0																																																																																														— 実施																															
	構造物とりにわし工 [標準]	3.0m3	0.1																																																																																																																													
	Co殻処分	3.0m3	0.0																																																																																														— 予定																															
	モルタル上塗り工	3.0m2	0.0																																																																																																																													
断面修復工	チップング	1.0m2	0.0																																																																																														— 実施																															
開口閉塞工	鉄筋探査工	1.0式	0.0																																																																																																																													
	コンクリート(施工パッケージ)	0.2m3	0.0																																																																																														— 予定																															
	型枠(施工パッケージ)	2.0m2	0.0																																																																																																																													
	鉄筋工(材料費)	1.0式	0.0																																																																																														— 実施																															
	鉄筋工(市場単価)	0.0t	0.0																																																																																																																													
	あと施工アンカー	22.0本	0.1																																																																																														— 予定																															
覆蓋設置工	コンクリート蓋設置工	5.0枚	0.0																																																																																																																													
止水壁設置工	チップング	0.6m2	0.0																																																																																														— 実施																															
	チップング	1.2m2	0.0																																																																																																																													
	チップング	0.5m2	0.0																																																																																														— 予定																															
	鉄筋探査工	1.0式	0.1																																																																																																																													
	コンクリート(施工パッケージ)	1.0m3	0.1																																																																																														— 実施																															
	型枠(施工パッケージ)	7.0m2	0.2																																																																																																																													
	鉄筋工(材料費)	1.0式	0.0																																																																																														— 予定																															
	鉄筋工(市場単価)	0.1t	0.0																																																																																																																													
	無収縮モルタル注入工	0.1m3	0.1																																																																																														— 実施																															
	無収縮モルタル型枠工	0.4m2	0.0																																																																																																																													
	あと施工アンカー	72.0本	0.3																																																																																														— 予定																															
	あと施工アンカー	4.0本	0.0																																																																																																																													
既設仮壁貫通工	鉄筋探査工	1.0式	0.1																																																																																														— 実施																															
	コンクリート下開孔(電動式コアホーリングマシン) [施工パッケージ]	3.0孔	0.1																																																																																																																													
	Co殻処分	0.0m3	0.0																																																																																														— 予定																															
準備工	準備工(共運・一般管理費当分の)	1.0式	33.0																																																																																																																													
全体(金額)工程				34.8																															64.9																															78.1																															100.0																															

記事
(指示・検討・是正事項)